

Prazo de execução

90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviços	Índice	30	% no período	60	% no período	Preço global sem BDI	Preço global com BDI
1	Serviços preliminares	4,63%	R\$ 10.990,71	100%			8.468,07	10.990,71
2	Serviços Complementares	1,08%			R\$ 2.570,26	100%	1.980,32	2.570,26
3	Barracão Pré-Moldado	94,28%	R\$ 111.792,52	50%	R\$ 111.792,52	50%		223.585,04
	Parcela mensal		R\$ 122.783,23	51,78%	R\$ 114.362,78	48,22%	10.448,39	237.146,01
	Total acumulado		R\$ 122.783,23	51,78%	R\$ 237.146,01	100,00%	BDI DE 29,79%	3.112,58

CRONOGRAMA FÍSICO

Item	Serviços	1º mês	2º mês
1	Serviços preliminares		
2	Serviços Complementares		
3	Barracão Pré-Moldado		